

Теплый контур Дом Калинка Дача 125 кв.м. (из 150мм бруса)

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		82392,06	
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 300*600мм	м.п.	58	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	138	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран	15000,00	
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	58	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	138	Итого	2813484,94	
	Обвязочная доска 55*150 мм (лиственница)	м3	0,57	Стропильная нога С1-1	м3	0,10	Скидка	190126,50	
	рубероид РКП-350	рул	2	Стропильная нога С2-1	м3	2,82	Итого со скидкой	2623358,44	
	Пена монтажная	шт	12	Черепной брусок 50*50	м3	0,60	График Финансирования		
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	58	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	3,00	1	Предоплата 70% за фундамент	223300,00
	Итого по Разделу:Фундамент		354766	Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	13,44	2	Предоплата за домокомплект 50%	734869,81
2	Раздел: Каркас Дома			Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	3,00	3	Доплата за фундамент 30%	95700,00
	Монтаж каркаса дома	м3	50,82	Обрешетка 25*120мм	м3	1,26	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	734869,81
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В150 мм	м3	50,82	Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,26	5	Оплата доставки 100%	97392,06
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	50	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,14	6	Авансовый платеж на материалы прочие	185365,50
	деревоинт10*240мм	шт	60	Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	300622,27
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	0	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	1	8	Доплата платежей на материалы кровли и прочие материалы	185365,50
	Стойка Ст-1	м3	0,29	Итого по разделу:Кровля		518317,61	9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	65873,50
	Регулировочный винт	шт	6	Раздел:Окна					2623358,44
	Итого по Разделу:КаркасДома		1629227,496	Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	42	Сроки реализации проекта 2 месяца с даты заключения договора!!!		
	3	Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона			Черновая коробка	м3	0,41	Теплый контур 20990 рублей за 1 кв.м	
Монтаж балок перекрытия		м3	2,93	Шпонка	м3	0,12	Дома из клееного бруса Меридиан		
Балка перекрытия П2 65-100*250мм		м3	0,97	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	2	ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург		
Балка пола 1 этаж 100*200мм		м3	1,30	герметик акриловый	шт	0	ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409		
Лага лиственница на балкон и веранду 63*200		м3	0,66	утеплитель изOVER	тюк	1	тел. +7 (343) 286-01-40,		
Уголок усиленный для крепления лаг		шт	200	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Decceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	25	тел. +7 922-00-63-000		
саморезы 51мм		шт	5000	Пена монтажная	шт	4	domikidoma@gmail.com		
Опора бруса закрытая		шт	256	Итого по Разделу:Окна		161509,5			
6	Итого по Разделу:Балки межэтажные		136072,28	Раздел:Двери по выбору заказчика					
	Монтаж входной двери	м2	2	Монтаж входной двери	м2	2			
	Пена монтажная	шт	2	Пена монтажная	шт	2			
				Итого по разделу:Двери		3200			