

Теплый контур Дом Калинка 166 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		76613,9	
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 400*600мм	м.п.	86	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	198	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,0
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	86	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	198	Итого		3492602,8
	Обвязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	0,83	Стропильная нога С1-1	м3	0	Скидка		238069,2
	рубероид РКП-350	рул	3	Стропильная нога С2-1	м3	5,8	Итого со скидкой		3254533,6
	Пена монтажная	шт	15	Черепной брусок 50*50 и черновая доска 18*85мм	м3	1,8	График Финансирования		
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	86	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	4	1	Предоплата 70% за фундамент	331100,0
	Итого по Разделу:Фундамент	524818,8		Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	25,2	2	Предоплата за домокомплект 50%	825357,1
2	Раздел: Каркас Дома			Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	4	3	Доплата за фундамент 30%	141900,0
	Монтаж каркаса дома	м3	53,8	Обрешетка 32*120мм	м3	2,3	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	825357,1
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	53,8	Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,4	5	Оплата доставки 100%	91613,9
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	55	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,5	6	Авансовый платеж на материалы прочие	268838,3
	деревоинт10*240мм	шт	60	Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	367798,0
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	1	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	1	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	268838,3
	Стойка Ст-1	м3	0,88	Итого по разделу:Кровля	777267,86		9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	133730,8
Регулировочный винт	шт	6	Раздел:Окна			Сроки реализации проекта 3 месяца с даты заключения договора!!! Теплый контур 19600 рублей за 1 кв.м Дома из клееного бруса Меридиан ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409 тел. +7 (343) 286-01-40, тел. +7 922-00-63-000 domikidoma@gmail.com			
Итого по Разделу:КаркасДома	1746377,24		Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	84				
3	Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона			Черновая коробка	м3				0,62
	Монтаж балок перекрытия	м3	6,06	Шпонка	м3				0,13
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	2,43	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул				2
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	2,42	герметик акриловый	шт	9			
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	1,20	утеплитель изOVER	тюк	1			
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	200	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	32			
	саморезы 51мм	шт	5000	Пена монтажная	шт	10			
Опора бруса закрытая	шт	300	Итого по Разделу:Окна	219001					
Итого по Разделу:Балки межэтажные	259323,98		Раздел:Двери по выбору заказчика						
6				Монтаж входной двери	м2				2
				Пена монтажная	шт				2
				Итого по разделу:Двери	3200				