

## Теплый контур Дом Тополь МИНИ 109 кв.м. (из 150мм бруса)

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		45343,84		
1	Фундамент свайный винтовой 89*3000мм	шт	24	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	111	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран	15000,00		
	Монтаж обвязочного бруса	м.п.	61	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , с водосточной системой	м2	111	<b>Итого</b>	<b>2038818,86</b>		
	Обвязочный брус 150*150 мм(лиственница)	м3	1,37	Стропильная нога С1-1	м3	0	<b>Скидка</b>	138493,25		
	рубероид РКП-350	рул	2	Стропильная нога С2-1	м3	2,35	<b>Итого со скидкой</b>	<b>1900325,61</b>		
	Пена монтажная	штг	10	Черепной брусок 50*50	м3	0,6	1	Предоплата 70% за фундамент	15120,00	
	саморез глухарь 10*240мм	штг	61	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	2	2	Предоплата за домокомплект 50%	543538,43	
	<b>Итого по Разделу:Фундамент</b>	<b>153065</b>		Утеплитель П-50 200 мм утепление	м3	14,4	3	Доплата за фундамент 30%	6480,00	
2	<b>Раздел: Каркас Дома</b>			4	Пароизоляционная пленка Изоспан FB	рул	3	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	543538,43
	Монтаж каркаса дома	м3	36,24	Обрешетка 32*150мм	м3	2,07	5	Оплата доставки 100%	60343,84	
	Брус клееный профилированный ель 180*150 мм	м3	36,24	Подшивка карнизов евровагонка 16*86мм	м3	0,78	6	Авансовый платеж на материалы прочие	201392,25	
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	40	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,39	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	236813,66	
	деревоинт10*240мм	штг	60	Доска черного пола	м3	0,42	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	201392,25	
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	штг	6	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	1	9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	91706,75	
	Стойка Ст-1	м3	0,16	<b>Итого по разделу:Кровля</b>	<b>447589,77</b>				1900325,61	
	Регулировочный винт	штг	3	<b>Раздел:Окна</b>						
	<b>Итого по Разделу:КаркасДома</b>	<b>1161763,05</b>		Монтаж евроокна	м2	21	<b>Сроки реализации проекта 2 месяца с даты заключения договора!!!</b>			
	3	<b>Раздел :Балки межэтажные и балки пола 1 этажа</b>			5	Черновая коробка	м3	0,25	<b>Теплый контур 17440 рублей за 1 кв.м</b>	
Монтаж балок перекрытия		м3	3,61	Шпонка	м3	0,08	<b>Дома из клееного бруса Меридиан</b>			
Балка пола П1-1 65*200		м3	1,90	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	4	<b>ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург</b>			
Балка перекрытия П2-1 65*200		м3	1,72	герметик акриловый	штг	10	<b>ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409</b>			
Уголок усиленный для крепления лаг		штг	144	утеплитель изолвер	тюк	1	<b>тел. +7 (343) 286-01-40,</b>			
саморезы 51мм		штг	5000	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Decseuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	21	<b>тел. +7 922-00-63-000</b>			
Опора бруса закрытая		штг	144	Пена монтажная	штг	12	<b><a href="mailto:domikidoma@gmail.com">domikidoma@gmail.com</a></b>			
<b>Итого по Разделу:Балки межэтажные</b>		<b>161055,2</b>		<b>Итого по Разделу:Окна</b>	<b>159802</b>					
			<b>Раздел:Двери по выбору заказчика</b>							
			Монтаж входных дверей	м2	2					
			Пена монтажная	штг	2					
			<b>Итого по разделу:Двери</b>	<b>3200</b>						