

## Теплый контур Дом Лесной Ручей 173 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		106500,17	
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 400*600мм	м.п.	66,00	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	160	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,00
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	66,00	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	160	<b>Итого</b>		<b>4055243,21</b>
	Обвязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	0,83	Стропильная нога С1-1	м3	3,36297	<b>Скидка</b>		275362,01
	рубероид РКП-350	рул	3,00	Стропильная нога С2-1	м3	0,5171	<b>Итого со скидкой</b>		<b>3779881,19</b>
	Пена монтажная	шт	15,00	Черепной брусок 50*50 и черновая доска 18*85мм	м3	4,626	<b>График Финансирования</b>		
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	66,00	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	3	1	Предоплата 70% за фундамент	254100,00
	<b>Итого по Разделу:Фундамент</b>		<b>407818,8</b>	Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	23,04	2	Предоплата за домокомплект 50%	1047840,74
	<b>Раздел: Каркас Дома</b>			Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	5	3	Доплата за фундамент 30%	108900,00
2	Монтаж каркаса дома	м3	72,14	Обрешетка 32*120мм	м3	2,016	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	1047840,74
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	72,14	Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	0,86688	5	Оплата доставки 100%	121500,17
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	75,00	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,49979	6	Авансовый платеж на материалы прочие	345667,83
	деревоинт10*240мм	шт	100,00	Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	475725,91
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	2,00	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	2	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	345667,83
	Стойка Ст-1	м3	0,48	<b>Итого по разделу:Кровля</b>		<b>742223,3184</b>	9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	32637,99
	Регулировочный винт	шт	4,00	<b>Раздел:Окна</b>					3779881,19
	<b>Итого по Разделу:КаркасДома</b>		<b>2313663,316</b>	Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	96,0	<b>Сроки реализации проекта 5месяца с даты заключения договора!!!</b>		
3	<b>Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона</b>			Черновая коробка	м3	0,7	<b>Теплый контур 21850 рублей за 1 кв.м</b>		
	Монтаж балок перекрытия	м3	7,38	Шпонка	м3	0,2	<b>Дома из клееного бруса Меридиан</b>		
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	4,21	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	8,0	<b>ООО "МЕРИДИАН" г.Екатеринбург</b>		
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	2,56	герметик акриловый	шт	12,0	<b>ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409</b>		
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	0,60	утеплитель изOVER	тюк	2,0	<b>тел. +7 (343) 286-01-40,</b>		
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	200,00	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	36,0	<b>тел. +7 922-00-63-000</b>		
	саморезы 51мм	шт	5000,00	Пена монтажная	шт	10,0	<b><a href="mailto:domikidoma@gmail.com">domikidoma@gmail.com</a></b>		
	Опора бруса закрытая	шт	200,00	<b>Итого по Разделу:Окна</b>		<b>250644</b>			
<b>Итого по Разделу:Балки межэтажные</b>		<b>311993,6</b>	<b>Раздел:Двери по выбору заказчика</b>						
6			Монтаж входной двери	м2	4				
			Пена монтажная	шт	4				
			<b>Итого по разделу:Двери</b>		<b>6400</b>				