

Теплый контур Дом Модерн 253 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		83275,21		
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 400*600мм	м.п.	111,5	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	208	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,00	
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	111,5	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	208				Итого
	Обвязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	1,1913	Стропильная нога С1-1	м3	4,53	Скидка		291564,98	
	рубероид РКП-350	рул	3	Стропильная нога С2-1	м3	2,42	Итого со скидкой		3971924,21	
	Пена монтажная	шт	15	Черепной брусок 50*50 и черновая доска 18*85мм	м3	0,90	График Финансирования			
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	111,5	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	4,00	1	Предоплата 70% за фундамент	429275,00	
	Итого по Разделу:Фундамент	680468,4		Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	34,27	2	Предоплата за домокомплект 50%	945276,04	
2	Раздел: Каркас Дома			4	Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	6,00	3	Доплата за фундамент 30%	183975,00
	Монтаж каркаса дома	м3	64		Обрешетка 32*120мм	м3	2,30	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	945276,04
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	64		Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	0,96	5	Оплата доставки 100%	98275,21
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	70		Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,41	6	Авансовый платеж на материалы прочие	411859,60
	деревоинт10*240мм	шт	100		Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	438142,70
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	2		Саморезы уголки скользячие опоры	компл	2	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	411859,60
	Стойка Ст-1	м3	1,701		Итого по разделу:Кровля	892173,58		9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	107985,02
Регулировочный винт	шт	15	Раздел:Окна			Сроки реализации проекта 4 месяца с даты заключения договора!!! Теплый контур 15800 рублей за 1 кв.м Дома из клееного бруса Меридиан ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409 тел. +7 (343) 286-01-40, тел. +7 922-00-63-000 domikidoma@gmail.com				
Итого по Разделу:КаркасДома	2110237		Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	102					
3	Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона			Черновая коробка	м3					0,75
	Монтаж балок перекрытия	м3	6,86	Шпонка	м3					0,26
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	3,08	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул					4
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	2,96	герметик акриловый	шт					10
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	0,82	утеплитель изOVER	тюк					2
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	300	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	53,4				
	саморезы 51мм	шт	6000	Пена монтажная	шт	10				
Опора бруса закрытая	шт	300	Итого по Разделу:Окна	347867,5						
Итого по Разделу:Балки межэтажные	298517,5		Раздел:Двери по выбору заказчика							
6				Монтаж входной двери	м2					2
				Пена монтажная	шт					2
				Итого по разделу:Двери	3200					